ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

**ಮಂಡಿಸಿದೆ.**

ವಿಷಯ:- Consultancy services for preparation of DPR for the work of asphalting to roads at Kaveri layout and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: EE/YN.D/W.O/138/2019-20 dt:7/11/2019

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: **003-20-000075**

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:04-02-2021.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Consultancy services for preparation of DPR for the work of asphalting to roads at Kaveri layout and surrouding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು **ರೂ.200.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.ತಯಾರಿಸಲು Transheight Consultants Pvt., Ltd.., ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.ನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್‌ರವರು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಲು ಒಟ್ಟು 196 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 196 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ [redacted] ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

Asst. Executive Engineer
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಸೆಂಕಿಶೆ (1) ಅಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಯುಕ ನಿಯೋಜನೆಯಂತೆ ಪ್ರಭಾಯಾಕಳು
ಈ ತಗುಲುವಂತೆ ನೆದೆಂ ನಿಮಗಾಗಿ DPR ಪ್ರನ್ನು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, B:11 ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ 196 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಬಿಂ DPR. ಕಾಮಗಾರಿಯ EOT - ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ |

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division